

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTAN	MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO	MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇ	58.501,52	% Período:	37,00%	4,18%	42,35%	16,47%								
		1\$		21.646,15	2.447,49	24.774,97	9.632,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS	7.363,34	% Período:	100,00%											
		2\$		100,00%											
		7.363,34			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	EXECUÇÃO DE VIGAS DE BALDRAME	8.505,21	% Período:	100,00%											
		2\$		100,00%											
		8.505,21			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	EXECUÇÃO DE PILARES	5.777,60	% Período:	100,00%											
		2\$		100,00%											
		5.777,60			100,00%										
1.4.	EXECUÇÃO DAS SAPATAS ISOLADAS D	1.401,97	% Período:		100,00%										
		2\$			50,00%	50,00%									
		1.401,97		-	1.401,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	EXECUÇÃO DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO	1.045,52	% Período:		100,00%										
		2\$			100,00%										
		1.045,52		-	1.045,52	-	100,00%								
1.6.	EXECUÇÃO DAS VIGAS INTERMEDIÁRI	1.793,10	% Período:			100,00%									
		2\$				100,00%									
		1.793,10		-	-	1.793,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO	6.912,19	% Período:			100,00%									
		2\$				100,00%									
		6.912,19		-	-	6.912,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENAR	8.198,22	% Período:			100,00%									
		2\$				100,00%									
		8.198,22		-	-	8.198,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTO DO MURO	7.871,46	% Período:			100,00%									
		2\$				100,00%									
		7.871,46		-	-	7.871,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	EXECUÇÃO DE DRENOS	6.566,05	% Período:				100,00%								
		2\$					100,00%								
		6.566,05		-	-	-	6.566,05	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	EXECUÇÃO DE PINTURA	3.066,86	% Período:				100,00%								
		2\$					100,00%								
		3.066,86		-	-	-	3.066,86	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EXECUÇÃO DE VIGAMENTO DE CONT	29.816,24	% Período:	52,78%			47,22%								
		1\$		15.738,00	-	-	14.078,24	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	CONCRETO CICLÓPICO	1.480,78	% Período:				100,00%								
		2\$					100,00%								
		1.480,78		-	-	-	1.480,78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	MURETA DE TIJOLOS MACIÇOS	12.597,46	% Período:				100,00%								
		2\$					100,00%								
		12.597,46		-	-	-	12.597,46	-	-	-	-	-	-	-	-

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTAN	MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO	MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
2.3.	VIGA DE BALDRAME	15.738,00	% Período:	100,00%											
		2\$		15.738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO	61.826,79	% Período:				100,00%								
		1\$		-	-	-	61.826,79	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	ALAMBRADO NA ÁREA DA QUADRA DE	34.657,92	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	34.657,92	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	CERCAMENTO MENOR	27.168,87	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	27.168,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 150.144,55		Período:	%:	24,90%	1,63%	16,50%	56,97%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	37.384,15	2.447,49	24.774,97	85.537,94								
			Outros:	-	-	-	-								
		Investimento:	37.384,15	2.447,49	24.774,97	85.537,94									
Acumulado:		%:	24,90%	26,53%	43,03%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	37.384,15	39.831,64	64.606,61	150.144,55									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	37.384,15	39.831,64	64.606,61	150.144,55									

BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS

Local

segunda-feira, 29 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARLEI S OGRODOWSKI

CREA/CAU: 83900

ART/RRT: 14533171